

Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2019 год

Субъект РФ	Ивановская область
Период регулирования	2019
	год
Наименование ИП	Модернизация системы теплоснабжения Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области путем строительства газовой блочно-модульной котельной в с. Хромцово
Наименование организации	ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
ИНН	3730001965
КПП	370201001
Наименование (описание) обособленного подразделения	Не определено
Организационно-правовая форма	6 52 42 Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Вид деятельности	Некомбинированное производство
ИП утверждена с НДС	нет
Показатели качества и надежности	по организации
Мероприятия по концессионному соглашению	ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП	нет
Дата начала ИП	01.01.2015
Дата окончания ИП	31.12.2019
Период реализации ИП	5 лет
Наименование решения	Об утверждении инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Ивановской области
Тип решения	приказ
Номер решения	31-п
Дата решения	30.04.2015
Ссылка на обосновывающие материалы	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&qid=6be3cc38-06dd-4af6-bc15-71472f8dc10a
	Адрес регулируемой организации
Юридический адрес	153000 г. Иваново, ул. Станко д.25
Почтовый адрес	153000 г. Иваново, ул. Станко д.25 офис 29
	Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество	Момонт Анастасия Викторовна
Должность	экономист
Контактный телефон	306059
e-mail	centr-profi37@mail.ru

Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта							Территория оказания услуг					№ источника	Источник финансирования
		Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение	Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО		
														Всего в рамках ИП	
														Всего	
													1	Собственные средства	
													1.1	Прибыль направляемая на инвестиции	
													1.2	Амортизационные отчисления	
													1.3	Прочие собственные средства	
													1.4	За счет платы за технологическое	
													2	Привлеченные средства	
													2.1	Кредиты	
													2.2	Займы	
													2.3	Прочие привлеченные средства	
													3	Бюджетное финансирование	
													3.1	Федеральный бюджет	
													3.2	Бюджет субъекта РФ	
													3.3	Бюджет муниципального образования	
													4	Прочие источники финансирования	
													4.1	Лизинг	
													4.2	Прочие	

Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта							Территория оказания услуг					№ источника	Источник финансирования
		Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение	Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО		
														Всего	
Блочно-модульная газовая котельная Буран-7,5-3-ГЖ	ТИ	Фурмановский муниципальный район	Хромцовское сельское поселение	24631406	с Хромцово	246314061	гск. Гаражный специализированный потребительский кооператив Гараж	8	Фурмановский муниципальный район	Хромцовское сельское поселение	24631406	с Хромцово	246314061	1	Амортизационные отчисления
														2	бюджет субъекта РФ

Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта							Территория оказания услуг					№ источника	Источник финансирования
		Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение	Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО		
														Всего	

Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта							Территория оказания услуг					№ источника	Источник финансирования
		Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение	Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населенный пункт	ОКТМО		
														Всего	

Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2019 год ¹	Факт за 1 полугодие 2019 года ^{2,3}	Факт за год 2019 года ^{2,3}	Отклонения ²	
				тыс.руб.	%
57 412,27	6 411,30	2 529,11	6 411,30	0,00	100,00
30 464,04	6 411,30	2 529,11	6 411,30	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 464,04	6 411,30	2 529,11	6 411,30	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2019 год ¹	Факт за 1 полугодие 2019 года ^{2,3}	Факт за год 2019 года ^{2,3}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	Отклонения ²	Отклонения ² , из них за счет:				Причины отклонений	
						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.	Причины отклонений	Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
57 412,27	6 411,30	2 529,11	6 411,30	0,00	0,00						
30 464,04	6 411,30	2 529,11	6 411,30	0,00	0,00						
26 948,23	0,00	0,00		0,00	0,00						

Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2019 год ¹	Факт за 1 полугодие 2019 года ^{2,3}	Факт за год 2019 года ^{2,3}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	Отклонения ²	Отклонения ² , из них за счет:				Причины отклонений	
						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.	Причины отклонений	Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2019 год ¹	Факт за 1 полугодие 2019 года ^{2,3}	Факт за год 2019 года ^{2,3}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	Отклонения ²	Отклонения ² , из них за счет:				Причины отклонений	
						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)	Прочее, тыс.руб.	Причины отклонений	Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Комментарии

Ивановская область ГУП Ивановской области "Центр-Профи"

№ п/п

Комментарий

[Добавить комментарий](#)